

监 理 日 记()

日期: 2017年1月13日

星期: 五

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

天气: 晴

气温: -12-9℃

监 理 工 作 情 况	亭上变电站地基开挖完成并放线。 亭上光伏区安装支架、组件。 梁村光伏区引孔、打桩 亭上光伏区引孔、打桩 地沟光伏区安装支架、组件。 生活楼钢筋捆扎。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	东信电力 强盛电力	亭上光伏区截止目前、放点 2280 个, 引孔 1450 个, 压桩 720 根。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘士发、石生雷	
记录人: 石生雷		总监 (总监代表): 刘士发	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建