

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 1 月 15 日

星期: 日

天气: 多云

气温: -2/6℃

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

寺上光伏区引孔、打桩。
寺上升压站捆扎钢筋
兆河光伏区安装支架、组件
梁村光伏区引孔、打桩、焊接立柱。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

强盛电力

寺上光伏区共放点2380个、引孔1590个。
压桩1010根。

其
它
事
项

兆河光伏区检测管桩。

本日现场监理人员

刘士发、厉金雷

记录人:

厉金雷

总监(总监代表):

刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建