

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 16 日

星期: 一

天气: 晴天
气温: -26 ~ -24

工程名称: 徐州新源有限公司光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏发电区安装支架、组件、并有一些引孔 机框一台打桩机在打桩引孔。 李庄光伏区引孔、打桩 升压站基础钢筋捆扎。 梁村引孔、打桩。	
施 工 情 况	承包单位 新源电力 强盛电力	施工内容及进度 李庄光伏区放点 2380个、引孔 1690个。 压桩 1160根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘士发、唐生雷		
记录人: 唐生雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建