

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 17日

天气: 多云

星期: 二

气温: -1℃ - 7℃

工程名称: 洛阳伊能新能源有限公司6兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟光伏区安装支架、组件。 李上光伏区引孔、打桩。 升压站地梁浇筑。 梁村引孔、打桩。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	永相电力 强盛电力	李上村光伏区放点2460个、引孔1790个。 压桩1300根。 李上到货三车支架。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	刘士发、厉生雷		
记录人: 厉生雷	总监(总监代表): 刘士发		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建