

天气: 多云
气温: -3-4

日期: 2017 年 1 月 18 日

星期: 三

工程名称: 为阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

北沟安装支架, 组件,
梁村引孔, 打桩, 焊接立柱, 安装支架
李上升压站捆扎钢筋
李上升光伏区引孔, 打桩, 焊接立柱.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

东维电力

李上升光伏区放点 2510 个, 引孔 1890 个.

压桩 1550 根

强盛电力

李上升光伏区到货两车支架.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘士发, 厉生雷

记录人:

厉生雷

总监 (总监代表):

刘士发

江苏省建设厅监制

