

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 1 月 19日

星期: 四

天气: 多云

气温: -6℃ - 4℃

工程名称: 洛阳圣新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 110kV变电站搭建脚手架、支模板。 2. 光伏电站区引孔、打桩。 3. 光伏电站区安装支架、组件。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	东相电力 强盛电力	光伏电站区放点 2560个、引孔 1990个、 压桩 1800根。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘士发、石生雷	
记录人: 石生雷		总监(总监代表): 刘士发	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建