

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 14℃ - 5℃

日期: 2017 年 1 月 22 日

星期: 日

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟光伏区安装支架与组件 寺上什压支撑模板、捆扎钢筋。 寺上光伏区打桩、并焊接立柱。 梁村光伏区焊接立柱。	
施 工 情 况	承包单位 东恒电力 强盛电力	施工内容及进度 什压站支撑模板已完成, 捆扎钢筋 寺上光伏区到货4车, 北沟安装支架19组, 寺上安装支架12组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘士发, 厉生雷
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发