

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 12℃

日期: 2017 年 1 月 28 日
星期: 六
工程名称: 洛阳碧新能源有限公司光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况

北沟安装支架、组件
李上光伏区焊接立柱、安装支架。
因材料短缺,其他工程暂时
停工。

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

赤加勉

强盛电力

北沟光伏区安装支架、组件、
李上光伏区焊接立柱、安装支架

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监 (总监代表): 刘士发