

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 9 日

星期: 一

工程名称: 洛阳丰登新城源顺小区的北瓦光伏电站项目

天气: 多云

气温: 16-8℃

监 理 工 作 情 况	亭上光伏区两台打桩机在施工。 亭上生活楼一层梁板柱混凝土浇筑。 北湖安装支架、组件。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	永加动力 强盛动力	亭上光伏区共放点1750个, 引孔650个, 压桩260根
其 它 事 项	亭上生活楼一层梁板柱混凝土浇筑旁站。	
本日现场监理人员 刘士发、厉少雷		
记录人: 厉少雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建