

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017 年 2 月 6 日

天气: 多云

星期: 一

气温: -11℃ - 2℃

工程名称: 洛阳中盟新能源60兆瓦光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">北海光伏区安装支架、组件、 梁村光伏区安装支架完毕 李庄光伏区安装土架、焊接立柱。 升压站材料清运完毕。 生活楼一层石砌体、构造柱钢 筋绑扎完毕。</p>	
施 工 情 况	承包单位	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>森相电力 梁村光伏区免由装支架5组、安装组 件31组。 梁村3.5兆瓦支架全部免装免毕。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘士发、石生雷
记录人: 石生雷		总监 (总监代表): 刘士发