

监 理 日 记()

日期: 2011 年 2 月 7 日

星期: 二

工程名称: 洛阳栾川新街源60兆瓦光伏电站项目

天气: 多云
气温: -5℃~3℃

监 理 工 作 情 况	光伏区安装支架与组件。 梁村共524组支架已全部安 装完成。 生活楼一层砌墙。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力 强盛电力	光伏区安装组件27组。 升压站电缆沟基础完成50%。 生活楼一层砌体完成85%。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 刘士发, 厉生雷 记录人: 厉生雷 总监 (总监代表): 刘士发	