

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年2月9日

星期: 四

工程名称: 洛阳丰源新能源60兆瓦光伏电站项目

天气: 晴  
气温: 4°C-6°C

监 理 工 作 情 况

由于天气降雪影响和材料到场不及时, 光伏区工作暂时停工.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

森相电力

生活楼一层砌墙

强盛电力

升压站电缆沟混凝土浇筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘士发、石生福

记录人: 石生福

总监 (总监代表): 刘士发