

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 15日

星期: 三

工程名称: 洛阳丰源新能源光伏光伏电站项目

天气: 阴天
气温: 12-15

监 理 工 作 情 况	马家坡有一台装载机一台挖掘机在场平。 寺上光伏区上海建恒施工队在焊接立柱、安装支杆。 寺上光伏区西宝雷亿施工队在引孔、安装支杆。 徐家光伏区上海建恒施工队有一台挖掘机与一台装载机在场平。	
施 工 情 况	承包单位 东旭电力 强盛电力	施工内容及进度 寺上生活楼二层砌墙、 寺上升压站电缆沟钢筋绑扎。 寺上光伏区雷亿施工队放点320T。 引孔300个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘士发、厉生雷
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发