

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 16 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4℃-19℃

工程名称: 洛阳丰盈新能源光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	寺上生活楼围墙放线、生活楼砌女儿墙。 寺上升压站电缆沟支护模板并浇筑混凝土。 寺上光伏区雷亿施工队有两台引孔机在 引孔、并安装支架。 寺上光伏区建冶施工队在安装支架。 外线塔基放点。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东和电力 强盛电力	北沟到货一车组件。 寺上升压站有20个工人在施工。 寺上生活楼有15个工人在施工
其 它 事 项	下午15:00在寺上升压站对面雷亿项目部 召开监理例会。	
本日现场监理人员		刘士发、厉生雷
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发