

监 理 日 记()

日期: 2017年2月17日

星期: 五

天气: 阴
气温: -12~9

工程名称: ~~常州~~ 新能源60兆瓦光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

光伏区有两辆装载机在转运支架和管桩, 有一台打桩机在打桩. 有6个工人在安装组件.
亭上110kV变电站设备基础绑扎钢筋. 电缆沟拆模板.
亭上光伏区留几施工队在安装支架.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

强盛电力

亭上光伏区留几施工队今日放点300个, 引孔260个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士发