

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

天气: 晴
气温: -12 - 12

星期: 二
工程名称: 洛阳丰登新能源60MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	由于昨晚至今傍晚有6-7级大风 导致此次已安装组件被风吹 落共11片组件。 车上光伏区有一台引孔机与一台 打桩机在施工。 此次中午到货一车组件。	
施 工 情 况	承包单位 永加电力 强盛电力	施工内容及进度 李立生站楼门口道路混凝土浇筑。 李立升压站设备基础浇筑。 升压站外墙固定保温板。
其 它 事 项		
今日现场监理人员: 刘士发、厉生雷 记录人: 厉生雷 总监(总监代表): 刘士发		