

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 四

工程名称: 洛阳新源光伏光伏电站项目

天气: 晴

气温: 12-14℃

监
理
工
作
情
况

梁村光伏区上海建沿施工队在安装支杆。
 李上光伏区建沿施工队有一台引孔机与
 一台打桩机在施工。
 李上光伏区西安雷亿施工队有两台打桩
 机在施工。
 李上生活楼内墙粉刷、外墙固定保
 温板、砌筑围墙。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东和电

李上升压站电缆沟回填土完毕。东机
在夯实。

强盛电

升压站顶层砌筑女儿墙。设备基
础回填土。其
它
事
项

由于业主方要求、将监理例会改至19:30
 在五头镇项目部召开。

本日现场监理人员 刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制