

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 二

工程名称: 洛中县新能源60MW光伏电站项目

天气: 多云
气温: 3/15°C

监
理
工
作
情
况

北沟箱变放线(上午放2个)

北沟进管桩 3车×70 = 210根

车上进支架槽梁一车

北沟紧捆螺栓、组件安装、围栏施工

金治楼外墙保温施工

综合楼刮白

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

升压站主变基础砼浇筑

雷亿车上压桩

强盛电力

车上围栏施工 倒坑浅深度不够 现场要清理到50cm

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发

记录人: 刘士发

总监(总监代表): 刘士发