

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 7 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 13/11℃

工程名称: 洛阳丰源新能源 60MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	生活楼2楼抹灰, 楼梯间抹灰 综合楼槽钢焊接, 刮白, 外墙保温 寺上围网连接处 ^否 在柱外, 柱间距未按图纸3m, 不 ^要 整 石土内桩深度不够, 上边不齐, 有的在柱内侧 早上寺上雷乙试桩广和, 打4根 2根有裂纹 拉到寺上的桩返回不用	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力 强盛电力	油池绑扎钢筋, 打25cm石全 改综合楼大门 (2人) 水沟箱逆变基础 打气, 调组件 (2人)
其 它 事 项	下午 1:30 在项目部 召开会议. 1: 倒桩外漏较高 地基硬打不下 (等设计院答复) 2: 265 W 和 270 W 组件不能混用 3: 无管理人员在现场	
本日现场监理人员		刘士发
记录人: 刘士发		总监 (总监代表): 刘士发