

监 理 日 记()

天气: 小雨

气温: 12/7℃

日期: 2017年 3月 19日

星期: 日

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

旁站水沟箱变底板砼浇筑

综合楼室内布线, 发现使用电线为ZR-BVR与图纸
BV线不符, 已要求停止施工, 下更换电线为BV线.

检查综合楼电缆沟支架焊接.

综合楼屋面保温面抹灰, 外墙真漆.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

梁村开始安装组件, 3组, 转运组件, 2车管桩

强盛电力

赴建冶, 雷亿组件安装, 到货组件, 管桩

综合楼电缆沟支架焊接, 屋面保温面抹灰

水沟箱, 逆变底板砼浇筑

其
它
事
项

箱变进场 10台天威特变, 额定容量 1000 kVA

雷亿组件卸车发现一块组件破石, 业主就杜工, 王工, 任工

刘根龙, 王亚辉, 刘坡, 程兵, 雷亿杨工 条形码 36702081010358

本日现场监理人员

刘士发, 程兵

记录人: 刘士发

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

