

监 理 日 记

日期: 2017年3月27日

星期: 一

工程名称: 海阳县新能源60MW光伏电站项目

天气: 晴
气温: 8℃-24℃

监
理
工
作
情
况

梁村光伏区上海建造施工队
安装组件、引孔、打桩进行检查。
李上光伏区西安雷 12V 施工队
安装组件进行检查。
李上升压站焊接高压线塔架。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

森和电力

梁村安装组件、支架、有两只引孔
机和一台打桩机在施工。

强盛电力

北沟光伏进行整改。

其
它
事
项

业主、总包、监理、施工各方共同
检查北沟已整改组件。

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷、朱号兵。

记录人: 厉生雷

总监 (总监代表): 刘士发