

监 理 日 记()

日期: 2017年4月1日

星期: 四

天气: 晴

气温: 13℃-22℃

工程名称: 洛阳丰登新能源60MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查梁村光伏区引孔. 孔深 部分深度为1.9m. 或1.8m. 引孔 较深. 已与施工队联系. 检查生活楼上水. 排水管 道.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	希和电力 强盛电力	车上光伏区到货3车组件. 车上光伏区安装组件. 支架. 梁村光伏区引孔. 拉. 焊立柱
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘士发、顾以需、朱志东	
记录人: 顾以需	总监(总监代表): 刘士发	