

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 15日

星期: 一

天气: 多云转小雨

气温: 23/14℃

工程名称: 洛阳中盟新能源60MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	110KV外线 41# 钢筋、模板检查 砼浇筑旁站 56# 接地沟 人工开挖、安装接地 检查 北沟 接地焊接检查 要求三面满焊 搭接长度 除渣、防腐 110KV外线 8#、9#、10#、11#、31# 砼浇筑旁站 C25 坍落度 160-180 mm 东润商砼	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力 强盛电力 次公司	110KV外线 41# 支模完成、砼浇筑 生活楼 2层卫生间集水吊顶 110KV外线 56# 接地安装 升压站高压电缆 (46mm ² 电缆沟长度不够) 北沟 放 2×120 ² 直流线 接地焊接
其 它 事 项	工程计量审批表 经聂总同意后 给上海建信签字	
本日现场监理人员		刘士发
记录人: 刘士发		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

