

监 理 日 记()

日期: 2016 年 1 月 1 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 1°C - 10°C

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

由于北沟支架与螺栓不能及时到货进场,
故支架与组件安装工作暂时搁置,
早上生活楼拆地梁模板,
早上升压站围墙砌砖,
早上光伏区引孔

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

强盛电力

西安雷化

早上生活区地梁模板拆除,
升压站围墙砌砖,
早上光伏区引孔

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人:

厉生雷

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

