

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 7 日

星期: 1

工程名称: 洛陽樓新能有限公司60地顶光伏电站项目

天气: 晴

气温: 12-10℃

监
理
工
作
情
况

监督孝上生活楼搭架.
升压站围墙砌砖
孝上光伏区引孔
梁村引孔、打桩.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力
强盛电力
西安电力

孝上光伏区到目前共计引孔200个.
梁村引孔346个
沉桩160根

其
它
事
项

北沟由于螺栓与支架未能及时
进场,工程暂时停工.

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

