

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2℃-11℃

工程名称: 洛阳新能源有限公司光伏光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

亭上光伏区场平
 亭上光伏区引孔、压桩
 亭上升压站围墙砌砖
 亭上生活楼模板搭建
 梁材放点。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

甜动

亭上光伏区引孔 168 个

强建

亭上光伏区压桩 20 个

万安

梁材一台打桩机在施工。

其
它
事
项

兆沟由于螺栓与支架未能及时进场,
 工程暂时停工。

本日现场监理人员

刘士发、石少雷

记录人: 石少雷

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

