

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 4 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 0℃~5℃

工程名称: 洛阳科能新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟暂因材料进场不及时, 工程暂时停工。 车上生活楼搭建模板。 车上光伏区放点, 引孔 车上升压站围墙砌砖。 梁村引孔, 打桩。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力 强盛电 西安雷凡	车上光伏区放点650个, 引孔600个 共压桩19根, 放点1350个。 引孔: 470个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 石生雷		
刘士发, 石生雷		
		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

