

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 5 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 2℃ - 4℃

工程名称: 洛阳慧新能源有限公司60兆光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

北沟暂因材料进场不及时, 工程暂时停工,
 东上生活楼搭建模板, 扎钢筋。
 因下雨其他工程暂时停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

泰恒电力

强盛电力

西安雷亿

东上生活楼搭建模板, 扎钢筋

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

