

## 监 理 日 记( )

天气: 多云  
气温: 2℃-11℃

日期: 2016 年 12 月 17 日

星期: 六

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 发现许多地方的桩位不符合当地情况, 因素可能是当初 <del>业主</del> <sup>业主</sup> 提供的地图未及时更新。<br>工程机械进场工作情况,<br>北沟村放桩点, 并管桩陆续打入, 试桩20根。<br>钻头直径28cm, 钻成孔后29cm, 地面以上1.5m。<br>钻孔深度1.7m-1.8m, 管桩长度3.5m。<br>经检查桩之间距离偏差+7cm, -5cm, -3cm, 两桩之间距离3.1m, 桩顶标高和垂直度未使用水平经纬测量。<br>已要求施工单位整改, 未上报施工单位资质, 施工方案。 |                                                                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工内容及进度                                                                 |  |
|                            | 泰和新能源,<br>强盛电力                                                                                                                                                                                                                                                        | 由于图纸其中存在与当地情况不符,<br>施工队3人在重新定位,<br>两台打孔机与两台打桩机在工作,<br>梁村场平, 一台挖掘机、两台铲车。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | EPC陈经理要求停止试桩, 因孔孔径较大,<br>通知业主进行管桩 <del>试验</del> <sup>试</sup> 验,                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 刘士发, 厉生雷                                                                |  |
| 记录人: 厉生雷                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 总监 (总监代表): 刘士发                                                          |  |