

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 27 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 0~8℃

工程名称: 合肥同大江淮480W分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 查看测量放线过程,符合图纸定位要求,方便下一道工序,夹具定位,采用'勾股定律'定位法。 ② 对整排夹具的水平度与牢固度进行检查,符合相关规范和图纸设计要求。 ③ 对已搭建的临边防护围栏进行相关测量,距离屋面1.2米,高度1.3米,符合相关规范要求。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中航 三鑫	测量放线,已完成工程量70%。(2人) 安装夹具,已完成工程量5%。(5人) 临边防护措施安装,已完成工程量10%。(5人)
其 它 事 项	到货:10725套夹具,已全部到场 发现问题 ① 临边防护围栏未搭建(已通知整改,已整改,未完善) ② 屋面发现垃圾,未清理(已通知整改) 发出监理通知单	
本日现场监理人员 蒯聘良		
记录人: 蒯聘良		总监(总监代表): 王斌