

监 理 日 记()

日期: 2016年12月28日

星期: 三

工程名称: 合肥月大江淮4从W分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: -2~8℃

监 理 工 作 情 况	①查看测量放线过程,采用“勾股定律”定位法,符合图纸定位要求,现在测量放线工程量已完成。 ②对夹具进行外观检查。 ③对整排夹具的水平度与牢固度进行检查,符合相关规范和图纸设计要求。 ④对临边防护围栏进行检查,发现设立警示标志不够明显,已通知整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中航九 三鑫	测量放线,已完成工程量100% (2人) 安装夹具,已完成工程量13% (4人) 临边防护措施安装,已完成工程量20% (7人)
其 它 事 项	召开项目首次会议 发现问题 ①临边防护围栏设立警示标志不够多明显,措施:增加拉彩旗条数(已整改) ②采光带防护警示措施未到位(已通知整改) ③因天气原因,方舱工屋顶有霜,易滑, 措施:待霜雨融化后,才允许方舱工,穿防滑劳保鞋	
本日现场监理人员		蒯聘良
记录人: 蒯聘		总监(总监代表): 王斌