

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 1 日

星期: 日

工程名称: 合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 4~12℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地, 检查夹具安装和横吊梁安装的施工质量, 是否符合设计规范和规范的要求。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中航三鑫	组装夹具, 已完成 (7人) 安装夹具, 已完成工程量 60% (8人) 安装檩条, 已完成工程量 6% (2人)
其 它 事 项	发现问题 ① 部份临边防护围栏未完善搭建, 已下通知单整改。 ② 因施工造成部份屋脊螺钉脱落, 存在漏水隐患, 已通知整改	
本日现场监理人员 萧聘良, 钱波		
记录人: 萧聘良		总监 (总监代表): 王斌