

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 28 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

一切正常

写监理日记

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

信通产业
第四
电子第
十一院
科技有
限公司

1. 光伏区: 7#、8#支架安装 (6人), 7#安装汇流箱 (5人)
 7#、31#组件安装及银带连接 (12人)
 4#、15#初露接地网焊接及防腐 (3人)
 4#、5#、8#、1#、2#、3#、8#、11#电缆桥架盖板安装 (12人)

2. 办公楼: 楼顶防水、外墙抹墙 (7人)

其
它
事
项

华阳前来检测组件功率

本日现场监理人员

陆长荣、张大伟、郝三平

记录人: 郝三平

总监 (总监代表):