

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月29日

星期: 四

天气: 多云

气温: 33°C

工程名称:

 监
理
工
作
情
况

监理巡视:

 一切正常
写监理日记

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 信息产业
电子第
十一院
科技有
限公司

 1. 光伏区: 27#、31#组件安装(15人)
 17#、29#接地网焊接(4人)
 26#、28#组串连接与组件接地.(8人)
 放汇流箱电缆(4人)
 8#、6#、12#、14#、15#电梯钢丝绳架盖板(12)
 16#箱变做踏步梯护栏(3人)
 2. 办公楼: 楼顶防水及外墙(7人)

 其
它
事
项

 华阳组件功率检测,
双玻支架及橡胶条到场(1车)

本日现场监理人员

陆长荣、张大伟、郝三平

记录人: 郝三平

总监(总监代表):