

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 30 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 34℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

监理巡视

一切正常

写监理日记

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

信息产业

电子第

十一院

科技有

限公司

1. 光伏区: 7#、31# 组件安装 (12人)、28# 支架安装 (9人)
 28# 放汇流箱电缆 (5人)
 23#、25# 组件接地连接 (5人)
 12#、17# 防雷接地网焊接及防腐 (3人)
 20#、21#、22# 电缆桥架安装盖板 (11人)
 11#、12#、13#、14#、15# 箱变做踏步梯护栏 (3人)

2. 办公楼: 楼顶砼浇筑 (10人) 及外墙抹灰 (10人)
 保护层

其
它
事
项

本日现场监理人员

陆长荣、张大伟、郝三平

记录人: 郝三平

总监 (总监代表):