

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 32℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 一切正常 写监理日记	
施 工 情 况	承包单位 信息产业 电子第 十一院 科技有 限公司	施工内容及进度 1. 光伏区: 28# 组件安装 (5人) 7# 组串连接及组件接地 (7人) 汇流箱接线 (3人). 接地网焊接 (2人) 2. 鱼塘平整 (挖掘机)
其 它 事 项	截止到今天各个塘组件全部安装完毕.	
本日现场监理人员 陆长军、张大伟、姚三平		
记录人: 姚三平		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建