

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 31℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

在巡视中发现电缆桥架因大风刮落,已
通知施工方整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

信息产业
电子第
十一院
科技有
限公司

1. 光伏区: 7" 光伏箱电缆(4mm²) 5人, 31" 光伏变口电缆(3人)
14" 组件接地(1人), 27" 组件接地连接(1人)
16"、29" 杆雷接地网焊接及防腐(4人)
1"、2"、3"、4"、5" 箱变踏步梯护栏(包工3人)
2. 26"、24" 电缆桥架盖板(2人)
鱼塘平整(挖掘机)

其
它
事
项

箱变踏步梯护栏已全部做完.

本日现场监理人员

陆长荣、张大伟、姚三平

记录人: 姚三平

总监(总监代表):