

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 雷阵雨

气温: 31℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

一切正常
写监理日记施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

信息产业
电子第
十一院
科技有
限公司

1. 光伏区: 7#组件安装(3人) 装设电缆桥架(4人)
 28#支架安装(4人)
 29#、14#、16#、20#、22# 防雷接地网及防腐(5人)
 29#、31# 组件接地及组串连接(4人)

2. 鱼塘平整(挖塘机)

其
它
事
项

本日现场监理人员

陆长荣、张大伟、姚三平

记录人: 姚三平

总监(总监代表):