

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 31℃

工程名称: 通威淮安一体化山现代渔业产业园一期25兆瓦发电项目.

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 一切正常 写监理日记	
施 工 情 况	承包单位 信息产业 电子第 十一院 科技有 限公司	施工内容及进度 1. 光伏区: 1#、28#组件安装(15人) 28# 电缆桥架安装(5人) 28# 支架安装3人, 31# 安装电缆桥架(4人) 30#、31#、32# 汇流箱接线(5人) 28#、29# 避雷接地网防腐(4人) 29#、31# 组件接地连接(6人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陆长荣、张大伟、姚三平		
记录人: 姚三平		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

