

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 4 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -3/-13℃

日期: 2017

星期: _____

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

- 一. 巡视现场巡视情况。
 1. 1-5层箱梁钢平台爬梯焊接部位焊接不符合要求。监理单位立即进行整改, 落实到监理单位来抓紧改。
 2. 支架安装, 组件安装, 未先安装拉结, 要求立即整改, 监理单位来落实。
- 二. 支架进场, 1号, 2号材料进场登记。
- 三. 下午在项目部办公室开碰头会中, 监理单位提5项要求, 见会议纪要。
- 四. 今天下午, 土建队伍进场。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 6层, 支架, 组件安装。
- 二. 10层, 撤土(高的部位挖土)以及挖土机。
- 三. 土建队, 安装搅拌机, 平场等。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):