

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年02月27日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 7-8℃

一、第二次进场巡查情况:

1. 钢筋平台制作过程中, 发现钢筋未打磨进行绑扎。
2. 在绑扎过程中未设置防护棚。

以上两个问题, 已口头下令进行整改, 提警告, 落实到项目经理处理整改。

二、进场一批支架材料, 具体数量见: 进场材料登记表。

承包单位	施工内容及进度
	一、箱梁钢筋结构平台制作。 二、1.6层支架、纵梁安装。 叉车2台, 运料车2台, 施工人数 71人、管理人员 4人。 三、10层挖土、回填并压路机基础。 钩机1台, 翻斗车2台。

其它事项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制