

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年13月13日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 5/-6℃

监 理 工 作 情 况

- 一、施工现场巡视一切正常施工。
安全质监度均在受控中进行。
- 二、升压站基础承台以上8.5m混凝土浇筑, 11.30完成。
监理现场旁站, 现场取样, 同养, 标养各一组。
坍落度, 30~50mm, 17.52m², 自搅。
C30碎石24 单位/kg. 石子, 320, 水 181, 石子 350, 水泥
坍落度, 30~50mm 350

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站基础承台混凝土浇筑 17.52m²。
壁雷设备基础支模, 其它设备基础改线定位, 15天施工。
- 二、5层、电视支架安装, 10天施工。
- 三、3层、7层、支架, 附件安装, 10天。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):