

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 14 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 16/5

气温: -6/30

监
理
工
作
情
况

强: 现场巡视一切正常施工,
安全质量均在受控中进行.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站:
1. 控制室基础放线定位、挖槽、购机1台、测量2人
 2. 控制室基础钢筋预制, 4人
 3. 设备基础支模, 4人
- 二、7层光伏电站安装 (4m²左右) 6人
- 三、3、4、5层、电缆桥架安装 10人
- 四、1、2层、支架、组件安装, 70人

其
它
事
项

业主、杨勇经理下午15时在项目部组织召开施工会,
其内容为: 会议纪要,
参加单位: 业主、监理单位、施工队伍.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):