

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 03 月 16 日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴

气温: -3/6℃

监 理 工 作 情 况	一、施工现场巡视中情况: 安全设施均在受控中进行。 存在问题: 1、3区、放电缆过程中,电缆头未进行保护,放在冰面上。 经批评教育,立即整改完成。 2、4区放件已安装完成,垂条挂件未及时收回,上午提出 下午整改完成。 3、2区安装支架,放件的工人,个别人员安全带未系,当场 教育进行批评,能够认识错误,能够及时佩戴安全带。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1、4、5、区汇流箱,通变回,已安装完成,3区正在安装, 10人施工。 2、3区放低压电缆已完成,30人 3、2区,支架,放件安装 70人, 下午13时开始16.30分 4、升压站: ①、控制室横梁支撑,浇筑混凝土, C30, 71.24m ³ ②、165隔离开关基础,电压互感器基础 支撑架,已完 ③、带电母线避雷器基础,支撑架 已完, 经验合格。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		总监(总监代表):	
记录人:		江苏省建设厅监制	