

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 03 月 12 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -4 ~ 10 °C

监 理 工 作 情 况

- 一、施工现场巡视一切正常。二、安全质量均在受控中进行。
- 二、现场旁站情况:
 1. 升压站基础工程: (混凝土浇筑)
 1. 隔离开关基础短、电压互感器基础短柱、氧化锌避雷器基础承台、端子箱基础、端子基础承台、电源基础承台等工程混凝土浇筑。C30、浇筑总量 5.106m³ (现场搅拌素混凝土)
 2. 混凝土浇筑过程符合设计要求, 浇筑工艺: 插入式振捣棒, 振捣流程: 现场搅拌, 现场用罐车运输, 人工振捣及找平压光, 设计坍落度: 180 ± 20mm
 3. 模板支护牢固, 无漏浆, 保护措施到位, 留试块 2 组, 同标号 1 组。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站基础工程混凝土浇筑, 详见旁站记录。
- 二、2 层高压电缆敷设, 30m
- 三、1-2 层支架、组件安装, 70m
- 四、3 层汇流箱安装, 电缆桥架、电缆槽板安装, 12m

其 它 事 项

- 升压站工程材料、钢筋、取样、送检、规格。
1. 中 8、10、12、14、16、18
 2. 混凝土试块, C30 (升压站基础工程) 垫层, C15
 3. 砂、石、水泥 (升压站、围墙、道路、电缆沟)

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建