

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 18 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: _____

气温: -4-12℃

监 理 工 作 情 况	一、施工场地巡视一切正常。安全质量均在受控中进行。 二、升压站: 主变基础承台浇筑 C30 混凝土, 浇筑量 5.895m³, 坍落度 180±20mm。 现场搅拌泵送混凝土, 监理旁站, 质检员、安全员、技术员及施工人持证上岗, 安全员进行班前安全教育及风险评估, 劳动保护安全措施到位。 基础承台: 长度为 600mm 宽为 3000mm, 长为 3275mm。 浇筑过程检查: 模板支护牢固无漏浆, 保温措施到位, 留试块 2 组, 同, 标养各一组。 浇筑开始, 2017.03.08 日下午 14 时至 17:30 分完成	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、升压站: 主变基础承台混凝土浇筑, 材料运输, 52 施工。 二、门卫室基础钢筋绑扎, 事故池基础钢筋绑扎。 三、2.3 层: 1. 支架、梁、板、通管、汇流箱安装, 20 人。 2. 箱变池池安装 60 人, 50~80m, 150 层, 已完 (全部)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监 (总监代表):
记录人:		江苏省建设厅监制