

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 19 日

天气: 晴

星期: 10

气温: -5~7℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视一切正常, 安全均在受控中进行。 2. 升压站: 独立避雷基础浇筑, 监理旁站, 开始 13 时, 完成 17:30 时。 避雷针基础: 33200mm, 宽 1900mm, 长 1900mm, 标高: $C30$ 混凝土, 11.552m^3 现场搅拌素混凝土, 设计厚度 $180 \pm 20\text{mm}$。 现场用铲车运输, 人工振捣找平压实。 现场检查塌落度实测值为 185mm。 现场留置试块 2 组, 同养, 标养各一组。 浇筑过程检查, 模板支撑牢固无漏, 无漏振, 保强措施到位。
----------------------------	---

承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	1. 升压站: 1. 事故油池基础钢筋绑扎。 2. 14 独立避雷针基础混凝土浇筑。 3. 升压站基础钢筋预制。 2. 光伏区 1、2、8 区 1. 汇流箱, 逆变器, 支架, 组件安装, 20 人 2. 电缆桥架安装, 10 人。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人:	总监 (总监代表):