

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 25 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -3-12℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

- 一、该施工现场一切正常施工, 安全质量均在受控中进行
- 二、升压站: 早检的升压站:
1. 配电室基础模板板模安装, 经检验符合设计的要求
2. 配电室基础模板钢筋安装
- 三、配电室基础模板浇筑、旁站:
- ①、厚度 300mm, 宽 5400mm, 长 23000mm, 混凝土标号 P8, C50, 浇筑 33.46m³
- ②、坍落度 180±20mm
- ③、现场检验坍落度实测值为 192mm
- ④、高标检查与合格证与混凝土配合比相符
- ⑤、浇筑过程检查模板支撑情况, 模板支撑牢固无漏浆、胀模现象

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- 一、升压站:
1. 基础部分, 西侧用塔吊, 钩机 1 台, 钩机碾压
2. 控制室基础混凝土浇筑, 62
- 二、光伏区:
- 10、7 区支管, 浇筑安装, 282

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):