

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 09 月 26 日

星期: 六

天气: 多云

气温: -2-12℃

工程名称: \_\_\_\_\_

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>一、该工程现场一切正常施工,安全、质量均在受控中进行。</p> <p>二、升压站: 平控。</p> <p>电缆沟基础模板安装,经检验符合设计规范要求。</p> <p>三、升压站、变电站、电缆沟基础柱浇筑。</p> <p>1、高 1700mm、宽 600mm、长 600mm、标号 C30、混凝土量 0.568m<sup>3</sup></p> <p>2、现场用砂浆运输,人工振捣及找平压光。</p> <p>3、设计坍落度 180±20mm。</p> <p>4、坍落度实测值 180mm。</p> <p>5、浇筑过程检查模板支护情况,模板支护牢固无漏浆。</p> <p>6、浇筑措施到位。</p> <p>7、留试块 2 组,同养,标准养护 1 组。</p> |                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>施工内容及进度</p> <p>一、光伏区:</p> <p>10、8、7 区支架、组件安装 28 人。</p> <p>二、升压站:</p> <p>1、主变基础外圈墙体砌砖,已完,12 人。</p> <p>2、控制室底板以上砌砖,12 人。</p> <p>3、电缆沟基础柱、混凝土浇筑。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 记录人:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总监(总监代表):                                                                                                                                            |