

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年03月27日

星期: -

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -4-10℃

监
理
工
作
情
况

- 一、该工程现场一切工程验收, 安全质量验收均在受控中进行。
- 二、升压站: 接地变基础承台、SRC基础模板安装, 平整, 经检查符合设计规范要求。
- 三、接地变基础承台、SRC基础浇筑, 安埋钢筋, 早晨至16:30分完成。
1. 接地变基础承台: 长4000mm, 宽900mm, 长2200mm, 数量4套。
2. SRC基础承台: 长5000mm, 宽1100mm, 长1100mm, 数量6套。
3. 基础短柱: 长2650mm, 宽300mm, 长300mm, 数量11套。
长2650mm, 宽1500mm, 长1500mm, 数量3套。
4. 混凝土标号为C30, 浇筑25.725m³, 坍落度: 180±20mm, 现场实测强度190mm, 每试块2次, 同养, 标准值一次。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- 一、升压站: 该工程共设计262。
1. 控制室以下部分砌砖。
2. 接地变基础承台、SRC基础等模板安装。
3. 避雷接地网安装, 西侧回填土, 钩扣台。
4. 接地变基础承台、SRC基础等混凝土浇筑。
- 二、光伏区。
1. 箱变至压降压接钱。

其
它
事
项

2. 10~8层, 瓦架, 经检查。
3. 1层, 挖坑网沟。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建